

DATOS DE LA INDUSTRIA

TITULAR

Razón social / Nombre:			REI:
NIF/CIF:	Teléfono:	Fax:	Correo electrónico:
Representante legal:			NIF:

EMPLAZAMIENTO

C/Plaza/Avda... y N°:		
Localidad:	Municipio:	Código Postal:

CARACTERÍSTICAS

Actividad:	CNAE'2009 (4 dígitos):
------------	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS A PRESIÓN

Descripción	Fabricante	Marca	Modelo	Nº fabricación	Presión máx. admisible Ps (bares)	Volumen V(l)	Potencial riesgo	Grupo fluido	Clase	Categoría (según Anexo II, RD 769/99)

Potencial riesgo: 2 (1000>PsxV 300); 3(300>PsxV 25); 4(25>PsxV 10); 5(PsxV<10)

Fluido grupo: 1.1 (Inflamables a Tms>200°C, muy tóxicos y H<sub>2</sub> concentrado > 75%); 1.2 (Otros no incluidos en el subgrupo 1.1); 2.1 (Gases no peligrosos); 2.2 (Otros fluidos no incluidos en el subgrupo 2.1)

Clase:

Potencial riesgo	Grupo de los fluidos			
	1.1	1.2	2.1	2.2
2				Clase 3
3		Clase 3	Clase 3	Clase 4
4	Clase 3	Clase 4	Clase 4	Clase 5
5	Clase 4	Clase 5	Clase 5	Clase 5

CONTROLES Y PRUEBAS REALIZADAS

<b>PRUEBAS</b> (señalar lo que proceda)	<input type="checkbox"/> Inspección visual	<input type="checkbox"/> Prueba hidráulica	<input type="checkbox"/> Tarado de válvulas de seguridad
	<input type="checkbox"/> Pruebas de funcionamiento	<input type="checkbox"/> Otras (descripción)	

PLANOS ANEXOS (a escala)

- De emplazamiento y situación de los equipos a presión, indicando el presupuesto en miles de euros.
- Planta o croquis de la instalación representando, en su caso, el trazado de la red de tuberías señalando secciones, tomas y ubicación de equipos, así como los elementos de seguridad, etc. indicando sus características.
- Esquema de principio de la instalación en el que se indiquen los parámetros principales de funcionamiento (presión, temperatura, etc...)

EMPRESA INSTALADORA

Nombre o razón social:		Categoría: EIP-2	Nº de REI:	
<b>DOMICILIO</b>	C/ Avda... y N°:	Población:	Provincia:	Código postal:
Teléfono:	Fax:	Dirección de correo electrónico:		

CERTIFICA que:

Que ha redactado la presente memoria técnica, ejecutado y verificado el montaje de la instalación anteriormente descrita, de acuerdo a lo dispuesto en el REP, su ITC EP3 y demás normas de obligado cumplimiento e instrucciones del fabricante, así como realizado las pruebas reseñadas, comprobándose que el funcionamiento es correcto.

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Fdo.:

(Sello empresa instaladora)